

Das Gira Alarmsystem. Der Wartungsvertrag.

Kunde

Name

Straße

Plz/Ort

Telefon

Fax

Installateur

Name

Straße

Plz/Ort

Telefon

Fax

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein Gira Alarmsystem entschieden. Es ist ein System mit hoher Funktionalität, dennoch ist es wichtig, die Anlage in gewissen Abständen überprüfen zu lassen: Nur so können Unregelmäßigkeiten - zum Beispiel auf Grund von Veränderungen im Haus, die das Alarmsystem möglicherweise beeinflussen - rechtzeitig erkannt und korrigiert werden.

Einmal im Jahr sollten Sie deshalb das Alarmsystem von einem Elektromeister überprüfen lassen. Er kennt Ihr Gira Alarmsystem genau und kann eventuell notwendige Verbesserungen direkt vornehmen.

Zwischen Kunde und Installateur (nebenstehend genannt) wird nachfolgender Wartungsvertrag für das Gira Alarmsystem geschlossen:

1. Vertragsgegenstand ist die beiliegende Auftragsbestätigung.
2. Laut beiliegender Wartungs-Checkliste wird das Alarmsystem _____ mal jährlich überprüft.
3. Die erste Wartung ist am: _____
4. Die Abrechnung der Wartungskosten basiert auf den allgemeinen Vertragsbedingungen.

Nebenkosten für die Wartung: _____ Euro / DM pro Jahr

Reisezeit und Reisekosten sind in oben genanntem Betrag enthalten / nicht enthalten (nicht Zutreffendes bitte streichen).

5. Sonstige Vereinbarungen:

6. Das Gira Alarmsystem wurde vorschriftsmäßig installiert, in Betrieb genommen und dem Kunden überprüft und voll funktionstüchtig übergeben.
7. Vertragsänderungen und Ergänzungen bedürfen der schriftlichen Form.

Unterschrift des Kunden

Unterschrift und Stempel des Installateurs

Ort/Datum

Ort/Datum

Das Gira Alarmsystem. Checkliste für die Wartung.

Kunde

Name

Straße

Plz/Ort

Telefon

Fax

geprüft:

Unterschrift / Firmenstempel

Datum

Allgemein

- ____ Die gesamte Anlage wird hinsichtlich Störungen und Beschädigungen von Geräten oder Anlageteilen durch Besichtigung überprüft.
- ____ Überprüfen der gesamten Anlage auf bestimmungsgemäße Funktion.
- ____ Überprüfen, ob Änderungen der Raumaufteilung oder Umbauten innerhalb des Überwachungsbereiches des Alarmsystems vorgenommen wurden.

Einbruchmelder

- ____ Auslösen von mindestens einem Melder je Linie, jedoch nur solche, die zerstörungsfrei prüfbar sind.
- ____ Auslösen aller zerstörungsfrei prüfbaren Melder.
- ____ Überprüfen aller Übertragungswege mit der Zentrale.
- ____ Überprüfen der Ansprech-Empfindlichkeit der Melder; falls erforderlich, Austausch derselben.
- ____ Batterien und/oder Akkus prüfen.

Zentrale

- ____ Melder-Test durchführen.
- ____ System-Test durchführen.
- ____ Intern scharf testen.
- ____ Extern scharf testen.
- ____ Bei Vertrag mit einem Sicherheitsdienst die vereinbarten Aufschaltungen nach telefonischer Voranmeldung testen.
- ____ Überprüfen der Akku-Funktion.

Zubehör

- ____ Prüfen der Überfalltaster.
- ____ Prüfen der Scharfschalteinrichtung.
- ____ Prüfen von Signalgebern, wie z.B. Melde-, Blitz- und Blinkleuchten, Hupen, Sirenen und Telefonwählgerät (Information an den Sicherheitsdienst).
- ____ Kontrolle der ordnungsgemäßen Dokumentation.